

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N. 275 DEL 13 NOV. 2020

OGGETTO: Affidamento attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone.
Risoluzione del Contratto d'appalto di cui all'offerta 11NG032-3_AD1_AS Rev. 6.0 del 17/01/2019, recepita con determina del Direttore Dip. Servizi Tecnico-Amm.vi n° 0084 del 18/01/2019 -
C.I.G. 0602438B8D - Codice C.U.P. E15F10000120001.

Il Direttore Generale f.f., Avv. Francesco Masciari, individuato con nota del Commissario ad Acta Prot. n° 222875 del 07/07/2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi.

Struttura proponente: U.O.S.D. Ingegneria Clinica

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e di legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato/Responsabile dell'U.O.S.D. Ingegneria Clinica, si propone al Direttore Generale f.f. l'adozione del presente atto.

Il Resp.le U.O.S.D. Ingegneria Clinica/Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Cutri

Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale
Arch. Francesco Bennardo

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amm.vi

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE, con determina n° 0084/Dip.ServiziTecnico-Amm.vi del 18/01/2019, l'ASP di Crotone ha affidato, ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, alla Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l (d'ora in avanti anche Centrica, C.B.S. Italia, Appaltatore o Esecutore) con sede legale in via Emilio Cornalia n. 26, 20124 Milano - Partita Iva: 06694060960 - le *"attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone"*;

CHE tale affidamento si inquadra nel proseguimento e nel completamento dell'appalto dell'A.T.I. denominata "I.T.E.A. società consortile a r.l." (Rif. contratto d'appalto Rep. n.ro 181/2011 registrato il 22/12/2011 al n° 329 serie 1), risolto con delibera n° 59 del 21/12/2018, ed è teso a perseguire l'obiettivo primario di interesse pubblico relativo all'avviamento e la messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone;

CHE il ricorso all'Art. 63 sopra richiamato trova giustificazione nel ruolo della Ditta ENER-G Italia S.r.l., oggi Centrica Business Solutions Italia S.r.l., di PROGETTISTA e FORNITORE dell'impianto di trigenerazione da 1150 kWe alimentato a gas naturale installato presso l'Ospedale di Crotone (rif. Commessa Unit 2369, contratto ENER-G - Alfa Impianti n.ro 11NG032 del 26/09/2012);

CHE il valore economico complessivo dell'affidamento è di € 111.000,00 (Euro centoundicimila/00) oltre iva, ed è così suddiviso:

- attività di espletamento pratiche € 75.000,00;
- attività di verifica in sito € 36.000,00;

CHE per le *"attività di espletamento pratiche"* il contratto prevede l'impiego di un TEAM di Professionisti dedicato all'istruttoria di tutte le pratiche presso l'Agenzia delle Dogane, Comune, VV.F., Enel, Provincia, Italgas etc. etc., in sito e/o "da remoto" a supporto di un Professionista locale incaricato dall'ASP di Crotone;

CHE il *"servizio di verifica dell'installato in sito"* prevede la presenza in cantiere di due tecnici esperti per impiantistica elettrica e meccanica per un periodo massimo di tre settimane continuative o a sessioni (max tre), che avrebbero dovuto eseguire le attività previste a contratto con l'ausilio di un Eletttricista Esperto e un Idraulico Esperto messi a disposizione dal COMMITTENTE;

CHE nel contratto è INCLUSO il rilascio di elaborati, relazioni e documenti tecnici utili allo scopo;

CHE la MOTIVAZIONE dell'affidamento del contratto va individuata tenendo conto della necessità di rispettare la tempistica indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.A.T.) nell'incontro del 30/11/2018:

- *come previsto dall'Allegato alla "Decisione C(2015) 2771 final" e come più volte sottolineato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di monitoraggio, avviata con la trasmissione della nota prot. 10608/CLE del 3 agosto 2017, se il progetto non sarebbe risultato funzionante ed in uso **entro il 31 marzo 2019**, si sarebbe proceduto al **recupero dei fondi** assegnati all'intero progetto (oltre 5 mln. di Euro!), con danno sia per l'ASP di Crotone sia per il Programma Operativo di riferimento;*

CHE indicativamente le attività oggetto dell'affidamento avrebbero dovute essere prestate nei seguenti periodi:

- attività di espletamento pratiche: a partire dal 22/24 GENNAIO 2019 e fino al completamento da parte del RUP degli iter autorizzativi previsti dalle norme vigenti in materia;
- attività di verifica in sito: a partire dal 28/30 GENNAIO 2019 per una durata complessiva di 45 giorni;

CHE in prosieguo di tempo, su espressa richiesta della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l., questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento dei seguenti servizi/forniture ritenuti utili allo scopo:

- determina n.ro 385 del 14/03/2019 "Fornitura di un contatore di produzione per la misura dell'energia elettrica";
- determina n.ro 454 del 25/03/2019 "Controllo funzionale Assorbitore marca CENTION MOD. SAB-HW024G-1";
- ordine n.ro 2019/3618 del 22/03/2019 "Fornitura in opera impianto di addolcimento acqua tecnica e carico per torre evaporativa all'impianto di trigenerazione Ospedale di Crotone";
- determina n.ro 455 del 25/03/2019 "Verifica del complesso di misura energia elettrica con controllo della corretta inserzione da effettuarsi su misuratore istallato presso l'impianto di trigenerazione dell'Ospedale di Crotone";
- determina n.ro 477 del 27/03/2019 "Assistenza primo avviamento e fornitura dei fluidi di primo riempimento. Motore MTU Gas Engine 12V4000L62 matr. N. 526104264" **da eseguirsi nei giorni 28-29 e 30 Marzo 2019;**
- ordine n.ro 2019/3979 del 28/03/2019 "Prescrizioni di cui al Parere Comando Provinciale VV.F. COM-KR.REGISTRO UFFICIALE.U. 0002120.08-03-2019 - Realizzazione del Progetto Antincendio Impianto di Trigenerazione Ospedale di Crotone";
- ordine n.ro 2019/4051 del 29/03/2019 "Assistenza primo avviamento e verifica cablaggio impianti elettrici";

- o delibera n.ro 356 del 24/06/2019 "Prova relè sulla protezione d'interfaccia THYTRONIC matricola 184552";
- o delibera n.ro 357 del 24/06/2019 "Taratura a carico fittizio in laboratorio contatore di produzione per la misura dell'energia elettrica";

CHE nei mesi di febbraio e marzo 2019 C.B.S. Italia ha **solo parzialmente** eseguito le attività previste a contratto. Nelle date **29 e 30/03/2019**, ultime utili ai fini del rispetto dei termini imposti dal Ministero, **NON era presente in cantiere alcun Tecnico Centrica**. E' d'uopo evidenziare che, così come risulta dalla verifica sullo stato dell'impianto eseguita in contraddittorio tra le parti in data 27/03/2019, operazioni quali la verifica della programmazione dei PLC logo **poteva essere eseguita esclusivamente da specialisti Centrica**;

CHE, dal foglio di trasferta n. 137648, rilasciato, in data **30/03/2019** dal Tecnico della Ditta MTU Italia, Casa madre costruttrice del motore a servizio dell'impianto di trigenerazione e affidataria dei servizi e forniture di cui alla determina n.ro 477 del 27/03/2019 sopra richiamata, si riporta testualmente "eseguito controllo cablaggi MIP, **necessaria presenza di tecnico CENTRICA BS su sito per verifica cablaggi**";

CHE dall'attività di controllo condotta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n° 50/2016 ed in attuazione del Regolamento di cui al D.M. n° 49 del 07 marzo 2018, , al fine di accertare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in affidamento, **sono emersi ritardi, disfunzioni e inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali**;

CHE con lettera **PEC del 30/03/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n° 17811 del 01/04/2019, l'Ing. Ivan Solano, Responsabile U.O. Funzione, Lavori, Manutenzione e Sicurezza, nonché Direttore Esecuzione del Contratto, ha contestato alla Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l.:

- a) la parziale esecuzione del Servizio di verifica dell'installato in sito;
- b) la mancata esecuzione delle attività di verifica di propria competenza in sede di commissioning;
- c) l'incompleta esecuzione di attività per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del collaudo;

invitando la Ditta affidataria a voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità denunciati ed a voler rendere disponibili in cantiere n.ro due tecnici esperti per impiantistica elettrica e meccanica a partire dal 31/03/2019;

CHE con lettera **PEC del 13/04/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n° 20728 del 15/04/2019, il D.E.C. ha richiesto a Centrica **il rilascio degli elaborati, relazioni e documenti tecnici utili allo scopo**, di seguito

elencati:

- d) *il rilascio dei documenti per il completamento della pratica INAIL relativa all'impianto di cogenerazione per la produzione acqua calda;*
- e) *il rilascio dei bilanci di massa ed energia, relazione efficienza energetica, il progetto sistema di gestione del sistema di trigenerazione;*
- f) *il rilascio degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite, versione "AS-BUILT", in lingua italiana, dei documenti di progetto;*
- g) *il rilascio del Manuale Operativo e Manuale uso e manutenzione dell'impianto realizzato;*

CHE, con lettera **PEC del 15/04/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n° 20945 del 16/04/2019, il D.E.C., preso atto del permanere dei gravi e reiterati **inadempimenti puntualmente contestati ai punti a) – g) sopra richiamati**, ha richiesto al R.U.P. l'applicazione della **penale nella misura massima** avviando così l'iter di contenzioso stragiudiziale, evidenziando, sotto il profilo contabile, che a quella data la Committenza aveva già effettuato i pagamenti del 1° e 2° SAL per complessivi **€ 100.000,00**;

CHE in data **16/04/2019** presso la sede della Direzione Amministrativa aziendale ha avuto luogo un incontro preliminare ed interlocutorio tra CENTRICA e l'ASP di Crotone, al fine di verificare la possibilità di una composizione stragiudiziale del contenzioso e di avviare in tempi brevi l'impianto di trigenerazione;

CHE con lettera **PEC del 11/06/2019**, il R.U.P., dando seguito a quanto stabilito nella riunione tenutasi il precedente 16 aprile, ha richiesto a CENTRICA la propria disponibilità ad un incontro "ai fini di un'eventuale composizione stragiudiziale della controversia insorta relativamente all'esecuzione del contratto d'appalto avente per oggetto l'affidamento delle "attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone", di cui alla determina n° 0084 del 18/01/2019";

CHE, con lettera **PEC del 20/06/2019**, CENTRICA, pur dichiarandosi disponibile ad un incontro, chiarisce, dal proprio punto di vista, l'ambito e le condizioni della propria disponibilità:

- "2. [...] **appare irragionevole il rilascio da parte di chiunque di una qualsiasi garanzia o certezza in ordine all'effettiva possibilità di messa in servizio dell'impianto** e comunque non è nostra intenzione né mai lo è stata darVi garanzie di alcun tipo in questo senso;
- 3. Con riferimento al proseguo delle attività, ci rendiamo senz'altro disponibili all'esecuzione degli interventi segnalati nella relazione - previo accordo sulle condizioni e sui termini del redigendo contratto - ed anche a collaborare con Voi **nel tentativo** di perseguire l'obiettivo di portare in esercizio l'impianto realizzato da Alfa Impianti. Siamo tuttavia

*nuovamente a precisare che, anche in tale frangente, **non possiamo garantire in alcun modo il raggiungimento del collaudo e della possibilità di mettere effettivamente in esercizio il medesimo impianto**".*

CHE in data 10/07/2019, presso la sede della Direzione Amministrativa aziendale, si sono dati convegno la Ditta CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS Italia S.r.l. e il Committente A.S.P. di Crotone, **per procedere in contraddittorio** sull'ordine del giorno di cui alla PEC di convocazione trasmessa dal RUP in data 29/06/2019:

- contestazioni da parte dell'ing. Ivan Solano, nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, trasmesse all'indirizzo PEC centrica.italia@legalmail.it, nelle date 30/03/2019, 13/04/2019 e 15/04/2019 (acquisite agli atti dell'ASP di Crotone rispettivamente con protocolli n.ro 17881 del 01/04/2019, n.ro 20728 del 15/04/2019 e n.ro 20945 del 16/04/2019);
- controdeduzioni dell'appaltatore trasmesse all'indirizzo PEC del RUP ingegneriaclinica@pec.asp.crotone.it in data 20/06/2019;

CHE la versione definitiva del verbale di riunione, trasmessa con PEC del 02/08/2019, pur essendo stata informalmente condivisa con l'Ing. Alberto RONCAGLIA, Direttore Tecnico, presente all'incontro per conto di CENTRICA, e modificata secondo le sue indicazioni, a tutt'oggi non è stata restituita sottoscritta dal medesimo;

CHE, con PEC del **29/07/2019**, CENTRICA ha trasmesso l'offerta **Rif. 11NG032-ASP** relativa agli *"interventi propedeutici alle prove di collaudo dell'impianto di cogenerazione presso Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone"*, agli atti d'ufficio, per un importo di **€ 188.520,00** oltre iva, aggiuntivo all'importo di **€ 111.000,00** oltre iva, per le *"attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone"*, di cui alla determina n° 0084 del 18/01/2019;

CONSIDERATO CHE le inadempienze puntualmente contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, così come riportate ai punti a) – g) sopra richiamati, costituiscono un comportamento gravemente omissivo da parte della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. la quale è venuta indubbiamente meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti nei tempi e nei termini convenuti;

CONSIDERATO CHE l'ulteriore offerta Rif. 11NG032-ASP relativa agli *"interventi propedeutici alle prove di collaudo e prove di collaudo dell'impianto di cogenerazione presso Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone"*, per un importo di **€ 188.520,00** oltre iva, aggiuntivo all'importo di **€ 111.000,00** oltre iva, per le *"attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e*

utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone", di cui alla determina n° 0084 del 18/01/2019, trasmessa da C.B.S. Italia S.r.l con PEC 29/07/2019 è **IRRICEVIBILE**, poiché coerentemente con quanto comunicato con la PEC del 20 giugno 2019, **CENTRICA non rilascia alcuna garanzia o certezza in ordine all'effettiva possibilità di messa in esercizio dell'impianto;**

CONSIDERATO CHE, in particolare, il modus operandi di Centrica Business Solutions Italia S.r.l:

- non è conforme alla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto;
- espone l'ASP di Crotone al concreto rischio di **perdita del finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta** per la realizzazione del P.O.I. "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio";

RICHIAMATE le lettere trasmesse con **PEC del 30/03/2019, del 13/04/2019 e del 15/04/2019**, con le quali il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formulato la contestazione degli addebiti all'Appaltatore C.B.S. Italia S.r.l;

ACQUISITE e VALUTATE NEGATIVAMENTE le controdeduzioni inviate dall'Appaltatore con PEC del **20/06/2019**;

ACQUISITI dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, ed in particolare:

- relazione tecnica descrittiva dei luoghi e degli "interventi per la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione installato c/o l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone" redatta dalla Ditta ENGIE Servizi S.p.A. nella Sua qualità (rif. Area - Adriatica Sud prot. 0141/NA/dc del 16/12/2019);
- parere ASP_REL_002 REV.0 del 14/10/2020 (acquisito al Prot. generale ASP di Crotone n° 0040365 del 15/10/2020) rilasciato dall'Ing. Mario Pisa, quale consulente tecnico di parte in merito all'attuazione dell'affidamento a Centrica Business Solutions Italia s.r.l. delle prove propedeutiche di collaudo dell'impianto per la produzione di energia elettrica per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio", in esecuzione all'incarico affidatogli con delibera

CONSIDERATO CHE, con lettera Prot. n° 0040742 del 16/10/2020, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, trasmessa dall'indirizzo ingegneriaclinica@pec.asp.crotone.it all'indirizzo PECcentrica.italia@legalmail.it, consegnata in pari data, il R.U.P. ha **INVITATO E DIFFIDATO** la Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l a voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità dei servizi eseguiti e a fornire la documentazione tecnica per il completamento delle pratiche necessarie alla messa in esercizio dell'impianto, che sia ***leggibile, coerente e ripercorribile, completa ed adeguata allo scopo*** significando che decorsi infruttuosi **giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi**, dal ricevimento si sarebbe proceduto, senza ulteriore indugio, all'applicazione della penale nella misura massima ed all'avvio degli atti per la risoluzione del contratto per cause addebitabili a responsabilità esclusiva della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l., fatto salvo la richiesta di maggior danno e la facoltà di denunciare l'accaduto alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, nonché di segnalare all'ANAC notizie utili per l'esclusione della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l., dalle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per "GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI" ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE, decorsi 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna, la Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. non ha fornito alcun riscontro alla lettera di invito e diffida Prot. n° 0040742 del 16/10/2020 del R.U.P., trasmessa a mezzo PEC in pari data;

PRESO ATTO del permanere degli inadempimenti contestati alla Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. con lettere trasmesse con PEC del 30/03/2019, del 13/04/2019 e del 15/04/2019 dal D.E.C. e con lettera Prot. n° 0040742 del 16/10/2020 trasmessa con PEC dal R.U.P.;

PRESO, ALTRESÌ, ATTO che tutt'oggi la Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. non ha inteso conformarsi alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nel:

- a) *voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità dei servizi eseguiti;*
- b) *voler fornire la documentazione tecnica per il completamento delle pratiche necessarie alla messa in esercizio dell'impianto, che sia leggibile, coerente e ripercorribile, completa ed adeguata allo scopo;*

CONSIDERATO CHE è risultato vano ogni tentativo esperito affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali e che il negligente comportamento della Ditta fin qui tenuto è tale da compromettere l'interesse pubblico perseguito;

RITENUTO CHE solo con la risoluzione del contratto per grave inadempimento

può essere tutelato l'ulteriore bene giuridico costituito dall'interesse di questa Committenza a liberarsi dal vincolo violato e ad istruire una nuova procedura di affidamento per concludere un nuovo contratto;

RITENUTO CHE il comportamento della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. costituisce grave illecito professionale per il quale questa stazione appaltante la escluderà dalle prossime gare/RDO che saranno indette e provvederà alla segnalazione ad ANAC e a Consip;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere senza ulteriore indugio all'applicazione della penale nella misura massima ed alla risoluzione del Contratto d'appalto di cui all'offerta 11NG032-3_AD1_ASL Rev. 6.0 del 17/01/2019, recepita con determina del Direttore Dip. Servizi Tecnico-Amm.vi n° 0084 del 18/01/2019, per cause addebitabili a responsabilità esclusiva della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l'Art. 108;

VISTE le LINEE GUIDA ANAC ed in particolare:

- la delibera ANAC 13 settembre 2017, n. 950 *"Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"*;
- la delibera ANAC 16 novembre 2016 n. 1293 *"Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»"* aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 1008 del 11 ottobre 2017;

VISTA, altresì, la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 *"Piano Nazionale Anticorruzione 2019"*;

VISTO il D.M. 07/03/2018, n. 49 Regolamento recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111;

VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 2019-2021, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.ro 011 del 31/01/2020;

VISTI gli artt. 1453 e 1455 c.c.;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- a) DARE ATTO CHE sono decorsi infruttuosi i 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento da parte dell'Esecutore Centrica Business Solutions Italia S.r.l. della lettera di INVITO e DIFFIDA Prot. n° 0040742 del 16/10/2020, a firma del R.U.P.;
- b) PROCEDERE all'applicazione della penale nella misura massima ed alla risoluzione, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, del Contratto d'appalto di cui all'offerta 11NG032-3_AD1_ASF Rev. 6.0 del 17/01/2019 - recepita con determina del Direttore Dip. Servizi Tecnico-Amm.vi n° 0084 del 18/01/2019 - tra l'ASP di Crotone e la Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. con sede legale in via Emilio Cornalia n. 26, 20124 Milano - Partita Iva: 06694060960 -, per cause addebitabili a responsabilità esclusiva della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. medesima;
- c) INVIARE tutta la documentazione all'Ufficio legale dell'ASP di Crotone al fine di agire nei confronti della Centrica Business Solutions Italia S.r.l., per il risarcimento dei danni, per grave inadempimento contrattuale;
- d) COMUNICARE all'ANAC ed alla Consip il presente provvedimento di risoluzione per grave inadempimento affinché si provveda all'iscrizione nel Casellario Informatico;
- e) DARE ATTO che, successivamente, si procederà, a norma di legge ad istituire una nuova procedura di affidamento per concludere un nuovo contratto;
- f) NOTIFICARE il presente atto tramite PEC alla ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. all'indirizzo centrica.italia@legalmail.it;
- g) DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere come per legge;
- h) PUBBLICARE il presente atto ai sensi del D. Lgs. 20 Aprile 2013 n. 33 sul sito informatico dell'ASP di Crotone nella sezione Amministrazione trasparente;
- i) TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto all'U.O.C.

Gestione Tecnico-Patrimoniale ed all'Ufficio Affari Generali;

j) DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali, Legali e Assicurativi di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Dipartimento regionale Tutela della Salute e alla Struttura Commissariale PdR ai rispettivi indirizzi di mail pec di seguito indicati:

- dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
- commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.


Visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Ritenuto di condividerne il contenuto,


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente;

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario
Dr. Pietro L. Brisinda



Il Direttore Generale F.F.
Avv. Francesco Masciari



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 13 NOV 2020 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 159 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, lì _____

Il Responsabile del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore dell'Ufficio AA.GG.

ASP Crotone
Protocollo Generale
N. 0040742 del 16/10/2020



Spett.le Centrica Business Solutions Italia S.r.l.
Via Cornalia 26, 20124 Milano
c.a. Rappresentante Legale **Christian Stella**
a mezzo PEC: centrica.italia@legalmail.it

e p.c.

Al Direttore Generale f.f. A.S.P. di Crotone
Avv. Francesco MASCIARI

Al Direttore Dip. Servizi Tecnici-Amm.vi
Dott. Giuseppe FICO

Al Direttore Uff. Gestione Tecnico-Patrimoniale
Arch. Francesco BENNARDO

Oggetto: P.O.I. "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" - Affidamento attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone. C.I.G. 0602438B8D - Codice C.U.P. E15F10000120001 - **Lettera di diffida ad adempiere e contestazione degli addebiti.**

Con riferimento al contratto d'appalto di cui alla offerta 11NG032-3_AD1_AS_L Rev. 6.0 del 17/01/2019, recepita da questa Azienda con determina del Direttore Dip. Servizi Tecnici-Amm.vi n.ro 0084 del 18/01/2019, a tutt'oggi in fase di esecuzione, lo Scrivente R.U.P. del P.O.I. "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio",

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 108;

VISTE le LINEE GUIDA ANAC ed in particolare:

- la delibera ANAC 13 settembre 2017, n. 950 "Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- la delibera ANAC 16 novembre 2016 n. 1293 "Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 1008 del 11 ottobre 2017;



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

VISTA, altresì, la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*";

VISTO il D.M. 07/03/2018, n. 49 Regolamento recante: "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*". Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111;

VISTO il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 2019-2021, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.ro 011 del 31/01/2020;


VISTI gli artt. 1453 e 1455 c.c.;

PREMESSO CHE:

- Con determina n.ro 84 del 18/01/2019, si disponeva l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l. (d'ora in avanti anche Centrica, C.B.S. Italia, Appaltatore o Esecutore), delle "*attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone*";
- l'affidamento deve inquadrarsi nel proseguimento e nel completamento dell'appalto dell'A.T.I. denominata "*I.T.E.A. società consortile a r.l.*" (Rif. contratto d'appalto Rep. n.ro 181/2011 registrato il 22/12/2011 al n.ro 329 serie I), risolto con delibera n.ro 59 del 21/12/2018, ed è teso a perseguire l'obiettivo primario di interesse pubblico relativo all'avviamento e la messa in esercizio dell'impianto di trigenerazione;
- il ricorso all'art. 63 sopra richiamato si giustifica in quanto la Ditta ENER-G Italia S.r.l., oggi Centrica Business Solutions Italia S.r.l., è PROGETTISTA e FORNITORE dell'impianto di trigenerazione da 1150 kWe alimentato a gas naturale installato presso l'Ospedale di Crotone (rif. Commessa Unit 2369, contratto ENER-G - Alfa Impianti n.ro 11NG032 del 26/09/2012);
- il valore economico complessivo dell'affidamento è di € 111.000,00 (Euro centoundicimila/00) oltre iva, ed è così suddiviso:
 - attività di espletamento pratiche € 75.000,00;
 - attività di verifica in sito € 36.000,00;
- per le "*attività di espletamento pratiche*" il contratto prevede l'impiego di un TEAM di Professionisti dedicato all'istruttoria di tutte le pratiche presso l'Agenzia delle Dogane, Comune, VV.F., Enel, Provincia, Italgas etc. etc., in sito e/o "da remoto" a supporto di un Professionista locale incaricato dall'ASP di Crotone;

Jul

- il "servizio di verifica dell'installato in sito" prevede la presenza in cantiere di due tecnici esperti per impiantistica elettrica e meccanica per un periodo massimo di tre settimane continuative o a sessioni (max tre), che avrebbero dovuto eseguire le attività previste a contratto con l'ausilio di un Elettricista Esperto e un Idraulico Esperto messi a disposizione dal COMMITTENTE;
- è INCLUSO nel contratto il rilascio di elaborati, relazioni e documenti tecnici utili allo scopo;
- la MOTIVAZIONE dell'affidamento del contratto va individuata tenendo conto della necessità di rispettare la tempistica indicata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.A.T.) nell'incontro del 30/11/2018:
 - come previsto dall'Allegato alla "Decisione C(2015) 2771 final" e come più volte sottolineato dal Ministero dell'Ambiente nell'ambito della procedura di monitoraggio, avviata con la trasmissione della nota prot. 10608/CLE del 3 agosto 2017, se il progetto non sarebbe risultato funzionante ed in uso entro il 31 marzo 2019, si sarebbe proceduto al recupero dei fondi assegnati all'intero progetto (oltre 5 mln. di Euro!), con danno sia per l'ASP di Crotone sia per il Programma Operativo di riferimento.
- indicativamente le attività oggetto dell'affidamento avrebbero dovute essere prestate nei seguenti periodi:
 - attività di espletamento pratiche: a partire dal 22/24 GENNAIO 2019 e fino al completamento da parte del RUP degli iter autorizzativi previsti dalle norme vigenti in materia;
 - attività di verifica in sito: a partire dal 28/30 GENNAIO 2019 per una durata complessiva di 45 giorni;
- in prosieguo di tempo, su espressa richiesta di CENTRICA, questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento dei seguenti servizi/forniture ritenuti utili allo scopo:
 - determina n.ro 385 del 14/03/2019 "Fornitura di un contatore di produzione per la misura dell'energia elettrica";
 - determina n.ro 454 del 25/03/2019 "Controllo funzionale Assorbitore marca CENTION MOD. SAB-HW024G-1";
 - ordine n.ro 2019/3618 del 22/03/2019 "Fornitura in opera impianto di addolcimento acqua tecnica e carico per torre evaporativa all'impianto di trigenerazione Ospedale di Crotone";
 - determina n.ro 455 del 25/03/2019 "Verifica del complesso di misura energia elettrica con controllo della corretta inserzione da effettuarsi su misuratore installato presso l'impianto di trigenerazione dell'Ospedale di Crotone";






- determina n.ro 477 del 27/03/2019 "Assistenza primo avviamento e fornitura dei fluidi di primo riempimento. Motore MTU Gas Engine 12V4000L62 matr. N. 526104264" **da eseguirsi nei giorni 28-29 e 30 Marzo 2019;**
 - ordine n.ro 2019/3979 del 28/03/2019 "Prescrizioni di cui al Parere Comando Provinciale VV.F. COM-KR.REGISTRO UFFICIALE.U. 0002120.08-03-2019 - Realizzazione del Progetto Antincendio Impianto di Trigenerazione Ospedale di Crotone";
 - ordine n.ro 2019/4051 del 29/03/2019 "Assistenza primo avviamento e verifica cablaggio impianti elettrici";
 - delibera n.ro 356 del 24/06/2019 "Prova relè sulla protezione d'interfaccia THYTRONIC matricola 184552";
 - delibera n.ro 357 del 24/06/2019 "Taratura a carico fittizio in laboratorio contatore di produzione per la misura dell'energia elettrica";
- nei mesi di febbraio e marzo 2019 C.B.S. Italia ha **solo parzialmente** eseguito le attività previste a contratto. Nelle date **29 e 30/03/2019**, ultime utili ai fini del rispetto dei termini imposti dal Ministero, **NON era presente in cantiere alcun Tecnico Centrica**. E' d'uopo evidenziare che, così come risulta dalla verifica sullo stato dell'impianto eseguita in contraddittorio tra le parti in data 27/03/2019, operazioni quali la verifica della programmazione dei PLC logo **poteva essere eseguita esclusivamente da specialisti Centrica**;
- dal foglio di trasferta n. 137648 rilasciato, in data **30/03/2019**, dal Tecnico della Ditta MTU Italia, Casa madre costruttrice del motore a servizio dell'impianto di trigenerazione e affidataria dei servizi e forniture di cui alla determina n.ro 477 del 27/03/2019 sopra richiamata, si riporta testualmente "eseguito controllo cablaggi MIP, **necessaria presenza di tecnico CENTRICA BS su sito per verifica cablaggi**";
- dall'attività di controllo condotta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n.ro 50/2016 ed in attuazione del Regolamento di cui al D.M. 07 marzo 2018, n. 49, al fine di accertare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in affidamento, **sono emersi ritardi, disfunzioni e inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali**;
- con lettera **PEC del 30/03/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n.ro 17811 del 01/04/2019, l'Ing. Ivan Solano, Responsabile U.O. Funzione, Lavori, Manutenzione e Sicurezza, nonché Direttore Esecuzione del Contratto, ha contestato a Centrica Business Solutions:
- a) la parziale esecuzione del Servizio di verifica dell'installato in sito;
 - b) la mancata esecuzione delle attività di verifica di propria competenza in sede di commissioning;

- c) *l'incompleta esecuzione di attività per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del collaudo;*
invitando la Ditta affidataria a voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità denunciati ed a voler rendere disponibili in cantiere n.ro due tecnici esperti per impiantistica elettrica e meccanica a partire dal 31/03/2019;
- con lettera **PEC del 13/04/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n.ro 20728 del 15/04/2019, il D.E.C. ha richiesto a Centrica il rilascio degli elaborati, relazioni e documenti tecnici utili allo scopo, di seguito elencati:
- d) *il rilascio dei documenti per il completamento della pratica INAIL relativa all'impianto di cogenerazione per la produzione acqua calda;*
e) *il rilascio dei bilanci di massa ed energia, relazione efficienza energetica, il progetto sistema di gestione del sistema di trigenerazione;*
f) *il rilascio degli elaborati grafici e descrittivi delle opere eseguite, versione "AS-BUILT", in lingua italiana, dei documenti di progetto;*
g) *il rilascio del Manuale Operativo e Manuale uso e manutenzione dell'impianto realizzato;*
- con lettera **PEC del 15/04/2019**, acquisita agli atti dell'ASP di Crotone con prot. n.ro 20945 del 16/04/2019, il D.E.C., preso atto del permanere dei gravi e reiterati inadempimenti puntualmente contestati ai punti a) - g) sopra richiamati, ha richiesto al R.U.P. l'applicazione della **penale nella misura massima avviando così l'iter di contenzioso stragiudiziale**, evidenziando, sotto il profilo contabile, che a quella data la Committenza aveva già effettuato i pagamenti del 1° e 2° SAL per complessivi **€ 100.000,00;**
- in data **16/04/2019** presso la sede della Direzione Amministrativa aziendale ha avuto luogo un incontro preliminare ed interlocutorio tra CENTRICA e l'ASP di Crotone, al fine di verificare la possibilità di una composizione stragiudiziale del contenzioso e di avviare in tempi brevi l'impianto di trigenerazione;
- con lettera **PEC del 11/06/2019**, il R.U.P., dando seguito a quanto stabilito nella riunione tenutasi il 16 aprile u.s., ha richiesto a CENTRICA la propria disponibilità ad un incontro "ai fini di un'eventuale composizione stragiudiziale della controversia insorta relativamente all'esecuzione del contratto d'appalto avente per oggetto l'affidamento delle "attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone", di cui alla determina n.ro 84 del 18/01/2019".
- con lettera **PEC del 20/06/2019**, a CENTRICA, pur dichiarandosi disponibile ad un incontro, chiarisce, dal proprio punto di vista, l'ambito e le condizioni della propria disponibilità:



- **"2. [...] appare irragionevole il rilascio da parte di chiunque di una qualsiasi garanzia o certezza in ordine all'effettiva possibilità di messa in servizio dell'impianto e comunque non è nostra intenzione né mai lo è stata darVi garanzie di alcun tipo in questo senso;**
 - **3. Con riferimento al proseguo delle attività, ci rendiamo senz'altro disponibili all'esecuzione degli interventi segnalati nella relazione - previo accordo sulle condizioni e sui termini del redigendo contratto - ed anche a collaborare con Voi nel tentativo di perseguire l'obiettivo di portare in esercizio l'impianto realizzato da Alfa Impianti. Siamo tuttavia nuovamente a precisare che, anche in tale frangente, non possiamo garantire in alcun modo il raggiungimento del collaudo e della possibilità di mettere effettivamente in esercizio il medesimo impianto".**
- in data 10/07/2019, presso la sede della Direzione Amministrativa aziendale, si sono dati convegno la Ditta CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS Italia S.r.l. e il Committente A.S.P. di Crotone, **per procedere in contraddittorio** sull'ordine del giorno di cui alla PEC di convocazione trasmessa dal RUP in data 29/06/2019:
- contestazioni da parte dell'ing. Ivan Solano, nella sua qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto; trasmesse all'indirizzo PEC centrica.italia@legalmail.it, nelle date 30/03/2019, 13/04/2019 e 15/04/2019 (acquisite agli atti dell'ASP di Crotone rispettivamente con protocolli n.ro 17881 del 01/04/2019, n.ro 20728 del 15/04/2019 e n.ro 20945 del 16/04/2019);
 - controdeduzioni dell'appaltatore trasmesse all'indirizzo PEC del RUP ingegneriaclinica@pec.asp.crotone.it in data 20/06/2019.
- la versione definitiva del verbale, trasmessa con PEC del 02/08/2019, pur essendo stata informalmente condivisa con l'Ing. Alberto RONCAGLIA, Direttore Tecnico, presente all'incontro per conto di CENTRICA, e modificata secondo le sue indicazioni, a tutt'oggi non è stata restituita sottoscritta dal medesimo;
- con PEC del **29/07/2019**, CENTRICA ha trasmesso l'offerta **Rif. 11NG032-ASP** relativa agli **"interventi propedeutici alle prove di collaudo dell'impianto di cogenerazione presso Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone"**, agli atti d'ufficio, per un importo di **€ 188.520,00** oltre iva, che si aggiunge all'importo di **€ 111.000,00** oltre iva, per le **"attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone"**, di cui alla determina n.ro 84 del 18/01/2019;



TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO CHE:

- le inadempienze puntualmente contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto così come riportate ai punti a) - g) richiamati in premessa costituiscono un comportamento gravemente omissivo della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l la quale è venuta indubbiamente meno all'obbligo, contrattualmente assunto, di eseguire i patti nei tempi e termini convenuti;
- l'ulteriore offerta Rif. 11NG032-ASP relativa agli *"interventi propedeutici alle prove di collaudo e prove di collaudo dell'impianto di cogenerazione presso Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone"*, per un importo di **€ 188.520,00** oltre iva, che si aggiunge all'importo di **€ 111.000,00** oltre iva, per le *"attività propedeutiche al collaudo ed alla messa in funzione e utilizzo dell'impianto di trigenerazione del P.O. di Crotone"*, di cui alla determina n.ro 84 del 18/01/2019, trasmessa da C.B.S. Italia S.r.l con PEC 29/07/2019 è **IRRICEVIBILE**, poiché coerentemente con quanto comunicato con la PEC del 20 giugno u.s., **CENTRICA non rilascia alcuna garanzia o certezza in ordine all'effettiva possibilità di messa in esercizio dell'impianto;**

In particolare, il modus operandi di Centrica Business Solutions Italia S.r.l:

- non è conforme alla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto;
- espone l'ASP di Crotone al concreto rischio di **perdita del finanziamento relativo all'intera spesa sostenuta** per la realizzazione del P.O.I. *"Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" 2007-2013. Progetto di efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"*;
- RICHIAMATE le lettere trasmesse con **PEC del 30/03/2019, del 13/04/2019 e del 15/04/2019**, con le quali il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha formulato la contestazione degli addebiti all'Appaltatore C.B.S. Italia S.r.l;
- ACQUISITE e VALUTATE NEGATIVAMENTE le controdeduzioni inviate dall'Appaltatore con PEC del **20/06/2019**;
- ACQUISITI dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, ed in particolare:
 - relazione tecnica descrittiva dei luoghi e degli *"interventi per la messa in esercizio dell'impianto di cogenerazione installato c/o l'ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone"* redatta dalla ENGIE Servizi S.p.A. nella Sua qualità;



- parere quale consulente tecnico di parte in merito all'attuazione dell'affidamento a Centrica Business Solutions Italia s.r.l. delle prove propedeutiche di collaudo dell'impianto per la produzione di energia elettrica per la realizzazione degli interventi di *efficientamento energetico degli edifici, delle utenze energetiche e delle reti di distribuzione del calore e cogenerazione presso il Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio"*, rilasciato dall'Ing. Mario Pisa, in esecuzione all'incarico affidatogli con delibera del Commissario Straordinario n.ro 233 del 24/02/2020;
- PRESO ATTO del permanere degli inadempimenti contestati all'Appaltatore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto con **PEC del 30/03/2019, del 13/04/2019 e del 15/04/2019;**
- PRESO, ALTRESÌ, ATTO che alla data odierna l'Appaltatore NON si è conformato alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto;

VISTE le leggi in materia;

ricorrendo, pertanto, ipotesi di condotta omissiva addebitabile ad esclusiva responsabilità di Centrica Business Solutions Italia S.r.l

INVITA E DIFFIDA

Centrica Business Solutions Italia S.r.l a voler rimuovere immediatamente i vizi e le difformità dei servizi eseguiti e a fornire la documentazione tecnica per il completamento delle pratiche necessarie alla messa in esercizio dell'impianto, che sia ***leggibile, coerente e ripercorribile, completa ed adeguata allo scopo*** significando che decorsi infruttuosi **giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi**, dal ricevimento della presente si procederà senza ulteriore indugio all'applicazione della penale nella misura massima ed all'avvio degli atti per la risoluzione del contratto per cause addebitabili a responsabilità esclusiva Centrica Business Solutions Italia S.r.l, fatto salvo la richiesta di maggior danno e la facoltà di denunciare l'accaduto alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, nonché di segnalare all'ANAC notizie utili per l'esclusione della Ditta Centrica Business Solutions Italia S.r.l, dalle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per "GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI" ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe CUTRI

